

Vorlage an

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 16.08.2018

Sachstand Baumaßnahme Bürgerhaus Braunshardt; Anfrage der CDU-Fraktion Beantwortung der Anfrage

Die Anfrage der CDU-Fraktion vom 28. Juli 2018 wird wie folgt beantwortet.

1. *Es wird um Sachstandsbericht über die aktuelle Baumaßnahme Bürgerhaus Braunshardt gebeten. Insbesondere der geplante zeitliche Ablauf der Bau bzw. Leistungsphasen.*

Die Baumaßnahme „Neubau Bürgerhaus Braunshardt“ befindet sich in den Leistungsphasen 6 bis 8 (Ausschreibung, Vergabe, Bauausführung). Abgesehen von den Gewerken Schreinerarbeiten, Fliesenarbeiten, WC-Trennwände, Sanitärarbeiten, Außenanlage und Bauendreinigung sind sämtliche Bauleistungen ausgeschrieben und vergeben. Die noch ausstehenden Gewerke werden bis spätestens Oktober 2018 vergeben werden. Derzeit laufen die Rohbauarbeiten mit der Erstellung der Decke über dem Erdgeschoss. In der 35. KW beginnt der Dachdecker mit der Ausführung der Notabdichtung. Gemessen am Bauzeitenplan befinden sich die Arbeiten aktuell in einem zeitlichen Verzug von zwei Wochen. Der Kostenanschlag für die bereits vergebenen Gewerke der KG 300 und 400 liegen aktuell 88.190 € (brutto) oberhalb der Kostenberechnung. Dies entspricht einer Überschreitung von ca. 3 %. Der Bauzeitenplan kann im Ratsinformationssystem eingesehen werden.

2. *Wann rechnet der Magistrat mit einer Eröffnung?*

Die Eröffnung des Bürgerhauses Braunshardt ist im Herbst 2019 vorgesehen.

Ralf Möller
Bürgermeister