

			Budgets (genehmigt) [1]	KOSTEN- BERECHNUNG (nach Gewerken)	KOSTEN- ANSCHLAG VERGEBEN	KOSTEN- ANSCHLAG NACHGETRAGEN	KOSTEN- ANSCHLAG PROGNOSE	KOSTEN- ANSCHLAG GESAMT
KOSTENGRUPPE nach DIN 276			Euro brutto	Euro brutto	Euro brutto	Euro brutto	Euro brutto	Euro brutto
ÜBERSICHT - HAUPTGRUPPEN					HA = Hauptauftrag			
					NV = Nachtragsvereinbarung			
100	SUMME	GRUNDSTÜCK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
200	SUMME	HERRICHTEN und ERSCHLIESSEN	19.800,00 €	20.700,00 €	23.549,53 €	0,00 €	0,00 €	23.549,53 €
300	SUMME	BAUWERK - BAUKONSTRUKTION	1.936.900,00 €	2.082.701,54 €	2.064.399,48 €	255.347,92 €	320.206,64 €	2.639.954,04 €
400	SUMME	BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN	883.800,00 €	815.100,00 €	925.706,84 €	44.957,31 €	46.320,18 €	1.016.984,33 €
500	SUMME	AUSSENANLAGEN	90.000,00 €	94.300,00 €	149.437,27 €	0,00 €	0,00 €	149.437,27 €
600	SUMME	AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE	242.000,00 €	254.200,00 €	165.112,56 €	0,00 €	820,70 €	165.933,26 €
700	SUMME	BAUNEKENKOSTEN	833.000,00 €	833.000,00 €	817.217,52 €	21.393,63 €	53.515,31 €	892.126,46 €
	[2]	5% Zulage für Bauen im Bestand	158.600,00 €					
GESAMTBAUKOSTEN			4.164.100,00 €	4.100.001,54 €	4.145.423,20 €	321.698,86 €	420.862,83 €	4.887.984,89 €
		[1] Kosten gemäß Beschluss Stadtverordnetenversammlung vom 17. September 2020					Diff- zur Bugets 17. September 2020	723.884,89 €
		[2] 5% Zulage für Bauen im Bestand in den KG200-600 gem. Kostenberechnung Jufo Architekten 31.Juli 2020						17,38%